

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНЫХ  
ИЗЫСКАНИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ГОСЭКСПЕРТИЗА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника  
учреждения

А.Г. Карпов



08 июня 2017 г.

**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ЭКСПЕРТИЗЫ  
№ 74-1-377/2-ТД-КР-340**

Объект

**«Ремонт проезжей части автодороги по ул. Комсомольская с. Аргаяш  
Аргаяшского района Челябинской области»**

Объект экспертизы

**Сметная документация**

Челябинск  
2017

**1. Заказчик.**

Администрация Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области.

**2. Идентификационные сведения об объекте.**

Автомобильная дорога по ул. Комсомольская расположена в с. Аргаяш Аргаяшского сельского поселения Челябинской области.

**3. Источник финансирования.**

Средства бюджета.

**4. Основания для проведения экспертизы.**

**4.1.** Заявление заказчика о проведении экспертизы №212 от 21.04.2017г.

**4.2.** Договор на выполнение экспертизы № 340 от 27.04.2017г.

**5. Материалы, представленные на экспертизу.**

**5.1.** Акт технического обследования б/д автомобильной дороги по ул. Комсомольская с. Аргаяш, утвержденный заместителем главы Аргаяшского муниципального района по вопросам ЖКХ и градостроительства.

**5.2.** Дефектная ведомость, утвержденная главой Аргаяшского сельского поселения.

**5.3.** Проект на ремонт проезжей части автодороги по ул. Комсомольская с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области, шифр 324-03-11, выполненный ООО ПКБ «ЮжУралПроект».

**5.4.** Письмо Заказчика №210 от 21.04.2017г. о расстоянии транспортировки избыточного грунта (2,2км).

**5.5.** Сметная документация на ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская с.Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области, шифр 325-03-11, составленная в ТСНБ-2001г. (в текущих ценах 1-го квартала 2017г., включая НДС) в сумме 959,390 тыс. руб. (5118,932 тыс. руб.).

**6. Описание рассмотренной документации.****6.1. Описание технической части рассмотренной документации.**

Район проектируемой трассы автомобильной дороги расположен в пределах Челябинской области на территории Аргаяшского муниципального района в с. Аргаяш.

Покрытие ул. Комсомольская – асфальтобетонное, шириной 5,50-7,0 м.

В результате обследования установлено:

- проезжая часть находится в неудовлетворительном состоянии, выбоины, разрушения. Покрытие выполнено в 1974 г.

Исполнительной документацией на ремонт ул. Комсомольской предусмотрен ремонт проезжей части шириной 7,0 м следующей конструкции:

- покрытие из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марка II толщиной 0,07 м, со срезкой существующего покрытия толщиной 0,07 м.

Укрепление обочин щебеночной смесью толщиной 0,10 м.

**6.2. Описание сметной документации.**

В экспертизу представлена сметная документация в составе локального сметного расчета. Сметная стоимость определена по ТСНБ-2001 в ценах 1 января 2000 года утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015г. №140/пр и зарегистрированная в федеральном реестре сметных нормативов имеющая №234 от 03.03.2015г. и в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2017 года.

Расчет текущей стоимости произведен согласно утвержденной методике – ресурсным методом по Постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 27.02.2014 г. № 10/77.

Накладные расходы и сметная прибыль в локальной смете определены от ФОТ по видам работ в соответствии с нормативными документами. В текущем уровне цен учтены

коэффициенты к нормам накладных расходов и сметной прибыли по письму Минрегиона России от 21.02.2011 №3757-КК/08.

Сметная стоимость из базисного уровня цен 2001г. пересчитана в текущий уровень цен на 1 квартал 2017г.:

- строительно-монтажные работы определены по декларированным ценам на материалы, изделия и конструкции при определении стоимости ресурсным методом согласно постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» от 03.02.2017 г. № 3/1.

**7. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в рассматриваемую документацию в процессе проведения экспертизы по исполнительной документации.**

- уточнили площадь срезки существующего и площадь проектируемого покрытий;
  - скорректировали объемы работ по устройству обочин.
- по комплекту «Сметная документация».**
- в локальной смете откорректированы затраты в части применения расценок и уточнения объемов работ согласно проектным решениям и технологическим схемам производства работ;
  - в акте технического обследования указали дату проведения обследования.

Результаты экспертизы приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование объема, работ	Сметная стоимость ремонтно-строительных работ, тыс. руб.			
		Представлена		Рекомендована	
		ТСНБ-2001 без НДС	Текущий уровень в ценах 1-го кв. 2017г., включая НДС	ТСНБ-2001 без НДС	Текущий уровень в ценах 1-го кв. 2017г., включая НДС
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области	959,390	5118,932	828,02	4926,22
	Стоимость экспертизы				4,540

**8. Общие выводы.**

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» рекомендует считать стоимость работ на ремонт автомобильной дороги по ул. Комсомольская с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области в соответствии с показателями, приведенными в таблице 1.

Сметная стоимость соответствует действующим нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.

Главный специалист  
(комплект «Автомобильные дороги»):

 А.С. Гаврилов

Главный специалист  
(комплект «Сметная документация»):

 Т.Н. Баева